

泰州金泰环保热电联产扩建项目（II段）

序号	工作名称	持续时间	开始时间	结束时间	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530																							
					2019. 6	2019. 7			2019. 8			2019. 9			2019. 10			2019. 11			2019. 12			2020. 1			2020. 2			2020. 3			2020. 4			2020. 5			2020. 6			2020. 7			2020. 8			2020. 9			2020. 10			2020. 11																											
					上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																				
1/	一期厂房和烟囱拆除	50	2019-06-01	2019-07-20	[Black bars]																																																																												
2/	初步设计及审查	40	2019-06-01	2019-07-10	[Red bars]																																																																												
3/	监理单位和施工单位招标	20	2019-07-11	2019-07-30	[Black bars]																																																																												
4/	锅炉桩基设计	45	2019-07-11	2019-08-24	[Red bars]																																																																												
5/	其他专业施工图设计	90	2019-07-11	2019-10-08	[Black bars]																																																																												
6/	其他桩位设计、结构及建筑图设	45	2019-08-25	2019-10-08	[Red bars]																																																																												
7/	桩基施工	60	2019-08-25	2019-10-23	[Black bars]																																																																												
8/	施工图审查	25	2019-10-09	2019-11-02	[Red bars]																																																																												
9/	施工许可证	30	2019-11-03	2019-12-02	[Red bars]																																																																												
10/	锅炉房及主厂房开挖出零米	45	2019-12-03	2020-01-16	[Red bars]																																																																												
11/	春节放假	25	2020-01-17	2020-02-10	[Red bars]																																																																												
12/	主厂房及汽机岛施工	125	2020-02-11	2020-06-14	[Black bars]																																																																												
13/	锅炉安装	230	2020-02-11	2020-09-27	[Red bars]																																																																												
14/	汽轮发电机组安装	90	2020-06-15	2020-09-12	[Black bars]																																																																												
15/	脱硫脱硝安装	90	2020-06-30	2020-09-27	[Red bars]																																																																												
16/	除尘器安装	60	2020-07-30	2020-09-27	[Red bars]																																																																												
17/	分步试运转和整套调试	45	2020-09-28	2020-11-11	[Red bars]																																																																												
18/	试运行	7	2020-11-12	2020-11-18	[Red bars]																																																																												
进度标尺					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530																							
工程周					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77

网络图说明：
 1、施工前需确保设计所需提资资料，5月30日完成主机提资资料；
 2、一期拆除和循环水管改造需在打桩前完成，最晚不得超过2019年8月中旬；
 3、根据报监要求，桩基施工单位是总包单位分包单位，在桩基施工时监理单位必须进场；
 4、桩基施工由于是在一期基础上施工，可能会延期；
 5、施工图进度直接影响到施工单位确定，辅机定标需及时，保证辅机资料提供；
 6、审图、规划许可证和施工许可证的办理直接关系到春节前能否完成锅炉和主厂房基础能否出零米，到时需动用公司力量全力以赴完成；
 7、质检根据工程进度穿插进行；
 8、按照省电力质检中心站的要求，项目施工前需确定所有参建单位，包括调试单位；
 9、锅炉通知生产日期：2019年9月上旬、发货日期：2020年1月上旬；
 10、汽轮发电机组通知生产日期：2019年5月下旬、发货日期：2020年7月下旬；
 11、脱硫脱硝通知生产日期：2020年1月下旬、发货日期：2020年6月下旬；
 12、除尘器脱硝通知生产日期：2020年4月下旬、发货日期：2020年7月下旬；

项目负责人		文件名	
绘图人		总工期	537天
审核人		备注：	
校对入			
起始时间	2019-06-01		
结束时间	2020-11-18		
梦龙软件制作		2019-05-26	